

湘潭生物机电厕所改造工程现场查勘记录情况表

2024年6月20日

| | |
|--------|---|
| 工程名称 | 湘潭生物机电厕所改造工程 |
| 造价机构名称 | 湖南五洲智汇工程管理有限公司 |
| 现场核实情况 | <p>一、楼入口处：台阶</p> <ul style="list-style-type: none"> 一步踏面宽0.65，踢面为0.21 一至七级：踏面宽：0.35，踢面为0.19 总长：12.1米。 <p>在起步处增加砖砌台阶为6米，踏面为0.24，踢面为0.19。</p> <p>水池尺寸：1.7×0.65×0.6为四向贴砖，靠墙处贴砖高度为1米。</p> <p>一层男厕：总尺寸为4.5×6米，墙面腻子灰高度为0.8米。</p> <p>顶面刮腻子灰两遍，增加百页窗1扇，尺寸为2.4×1.2米。</p> <p>地面大便池人工凿除高度为0.3，清理后防水（两遍）材料为聚乙烯丙纶，共3mm，边为4公分，浇筑细石保护层为4cm，再砌筑四道便槽，尺寸为6×0.35×0.3并抹灰。便槽采用不锈钢1.5厚成品，配冲水箱2个，中间设小便池采用成品，不锈钢小便槽，地面铺贴300×300地砖。</p> <p>拆除原有厕所成品隔断，现用60砖墙砌筑，双面抹灰，并贴300×300瓷砖，墩位采用成品隔断，拆除隔断高度为1.5米，长1.2米，共12间。</p> <p>一层女厕做法同男厕，拆除隔断共6间，用1道不锈钢便槽，开间尺寸为1.7米。</p> <p>一层男厕增加两个吸顶声控灯，更换水龙头一个及水管。</p> <p>一层女厕增加一个吸顶声控灯，更换水龙头一个及水管。</p> <p>楼上二楼台间共2级长1.8米，其中，一至四级面宽为0.31，踢面为0.19，15级至2级踢面为0.31，高为0.26，凿除原有抹灰面，铺1.5厚大理石。</p> |



湘潭生物机电厕所改造工程现场查勘记录情况表

2024年6月20日

| | |
|---------------|--|
| <p>工程名称</p> | <p>湘潭生物机电厕所改造工程</p> |
| <p>造价机构名称</p> | <p>湖南五洲智汇工程管理有限公司</p> |
| <p>现场核实情况</p> | <p>二楼男厕踏步入口10级，做法同其它踏步。 尺寸为1.5×0.15×0.3 总面积为3m²。 二楼男厕尺寸同一楼女厕，做法同一楼女厕，拆除小便斗，不做小便槽。 二楼女厕入口楼梯共7级，总面积共5m²。 楼梯尺寸1.5米×0.15×0.3做法同其它楼梯。 二楼男女厕增加定时路灯（声光控）。 女厕入口增加两个拖把池（靠绿化池）。 二楼男女厕电、水重新布置新。 记录人：何公平 经现场查看并参考三教学楼西公厕做法，拟同意按此记录做施工图及预算。 何公平 2024.7.2 何公平 2024.7.2</p> |

